

监 理 日 志

工程名称: 银川综合保税区分布式光伏发电站项目

日期	2018年1月25日 星期五	气候	多云	气温	18℃~28℃
监理人员动态:	陈毅虎、李东洲	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场2600 长具进场1000 光伏板			
施工方人员动态:	4人(管理人员)				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	支架安装8组, 目前场内材料不全。 组件今日入场2600片, 长具1000个。 目前尚未进行开箱检查, 合格证暂无。				
检查发现的问题	组件外包装有损坏, 组件 已标记, 预计明日组件入场2600片。				
处理措施、意见、结果	开箱检验时, 对外包装有损坏的组件进行重点检查。 督促施工方尽快做开箱检查, 并提供相关合格证。				
协调内容或其他	无。				
记录人	李东洲		总监签阅		