

监 理 日 志

工程名称: 银川隆合祥光伏支架光伏电站项目

日期	2018年5月27日 星期日	气候	多云	气温	12~28
监理单位动态:	陈殿昆、李东洲	材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工方人员动态:	4人(管理人员)				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	设计新出的图纸支架规格与施工所用支架规格不一致,目前正在协商。 目前无材料短缺,暂处半停工状态。				
检查发现的问题	施工方目前无法采购材料,前等待设计院给予技术协议,才可以订货。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅			