

监 理 日 志

工程名称: 银川综合保税区分布式光伏发电站项目

日期	2018年5月30日 星期三	气候	晴	气温	13~27℃
监理单位动态:	陈殿虎、李东洲	材料进场、取样见证、合格情况: 组件昨晚进场 150箱。 今天进场 100箱。			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	组件昨晚进场 150箱 计 3900片。 今天进场 100箱 计 2600片。 之前进场 200箱 共计: 11700片。				
检查发现的问题	由于厂家未将合格证、出厂报告邮寄过来,目前尚无法进行开箱检查。 支架预计明日入场,计划周五开工。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅			