

监 理 日 志

工程名称: 银川综合保税区内分布式光伏电站项目

日期	2018年6月1日 星期五	气候	阴	气温	16~28℃
监理人员动态:	陈毅虎、李东洲	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	由于施工所用材料与设计院所提供型号规格不一致, 目前处于停工状态. 支架预计明天进场, 预计下周开工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅			