

监 理 日 志

工程名称: 银川综合保税区内分布式光伏发电站项目

日期	2018年6月3日 星期六	气候	阴	气温	12~24℃
监理单位动态:	陈毅虎 李东	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	今日收到组件平面布置图1份和所需接地平面图1份 组件支架已经到达,正在与海关协商,明日早上可以进入场内。				
检查发现的问题	总包单位收到总包单位刘恒邮件,就施工图纸以及技术协议问题,发联系单与业主方并沟通,要求尽快协调。技术协议目前未审批,设备未采购,无图纸,现场设备基础无法施工。				
处理措施、意见、结果	光伏支架现场规格与设计不符,目前施工方与设计单位沟通,在无变更的情况下,坚决不准使用与设计不符的支架。				
协调内容或其他	无				
记录人	李东	总监签阅			