

监 理 日 志

工程名称: 银川综合保税区分布式光伏电站项目.

日期	2018年6月4日 星期二	气候	晴	气温	15~21℃
监理单位动态: 陈毅虎 李东洲		材料进场、取样见证、合格情况			
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	光伏支架已经入场, 长度 3650mm 640根. 6250mm 1920根. 规格为 30x36, 与设计所定规格不同, 已向总包发送监理联系单, 要求施工方整改或设计方下发变更单.				
检查发现的问题	组件目前入场 15600块, MC4插头 2000个. 督促施工方尽快开工, 抓紧时间与设计协商, 统一材料所用规格、材质.				
处理措施、意见、结果	光伏支架运输过程中存在变形问题, 要求施工方统计变形材料数量, 施工过程中避免损坏. 无				
协调内容或其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅			