

监 理 日 志

工程名称: 银川综合保税区光伏发电站项目

日期	2018年6月5日 星期二	气候	晴	气温	15~21℃
监理单位动态:	陈殿虎 李东洲	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	2人 (管理人员)				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	施工方将20组光伏组件车接件施工安装完毕, 尚未要求我方进行验收.				
检查发现的问题	就光伏支架规格与设计不符的问题, 尚未收到设计方所下发的变更单. 目前不允许进行支架的安装. 隆基(总包)今日下发工程停工令, 因为国家政策变更, 业主考虑投资风险问题, 与总包现在正在协商中. 总包下发工程停工令, 目前尚未明确开工时间.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅			