

监 理 日 志

日期：2019年01月08日

天气：晴

星期：二

气温：-18℃-2℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、 监理现场巡视光伏区施工情况。</p> <p>2、 监理整理现场施工资料，准备迎接质检站验收。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	<p>1、 今日打桩完成0根，累计完成59576根，总桩数61092根，占总数的97.5%。</p> <p>2、 今日组件完成0组，累计完成4511组，总组数5091组，占总数的88.6%。</p> <p>3、 今日支架完成0组，累计完成4511组，总组数5091组，占总数的88.6%。</p> <p>4、 28座箱变基础及安装全部完成。</p> <p>5、 逆变器安装完成674台。</p> <p>6、 汇流箱完成294台。</p> <p>7、 5条集电线路全部敷设且耐压试验已完成。</p> <p>8、 一号方阵组件之间低压电线接线。</p> <p>9、 光伏区现场清理垃圾。</p> <p>10、 完成区域： 1、2、3、4（集电线路1）5、6、7、8、9、10（集电线路2）23、24、25、27、28区域（集电线路3），16、17区域（集电线路4），13、14、15区域（集电线路5）目前集电线路2正在送电，送电容量12MW，（今天355集电线路终端电缆头检测）。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王学东 王栋	
记录人：王栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	