

监 理 日 志

日期：2019 年 01 月 19 日

天气：多云

星期：六

气温：-16℃-2℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、监理现场巡视光伏区施工情况。 2、监理整理现场监理资料，准备撤场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、 今日打桩完成0根，累计完成59576根，总桩数61092根，占总数的97.5%。 2、 今日组件完成0组，累计完成4511组，总组数5091组，占总数的88.6%。 3、 今日支架完成0组，累计完成4511组，总组数5091组，占总数的88.6%。 4、 28座箱变基础及安装全部完成。 5、 逆变器安装完成674台。 6、 汇流箱完成294台。 7、 5条集电线路全部敷设且耐压试验已完成。 8、 完成区域： 1、2、3、4（集电线路1已送电）5、6、7、8、9、10（集电线路2已送电）23、24、25、27、28区域（集电线路3已送电），16、17区域（集电线路4已送电），13、14、15区域（集电线路5已送电）送电容量24兆瓦。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王学东 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王明官