

监 理 日 志

日期：2019年03月15日

天气：晴

星期：五

气温：-6℃-14℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、监理与业主、总包一起巡视现场，核对光伏区施工量。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、光伏区现场垃圾清理，材料规整。 2、光伏区对支架、组件、低压电线、汇流箱、逆变器进行整改消缺。 3、光伏区12区跟综区引孔，支架基础钢筋绑扎、模板支护、混凝土浇筑。 4、光伏区26区开挖电缆沟，敷设低压电缆，安装逆变器、汇流箱，设备接线等。 5、光伏区11区开挖电缆沟，敷设低压电缆。 6、光伏区26区并网送电。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王学东 王栋	
记录人：王栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	