

监 理 日 志

日期：2019 年 03 月 20 日

天气：阴

星期：三

气温：-9℃-10℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、监理与业主、总包一起巡视现场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、光伏区对支架、组件、低压电线、汇流箱、逆变器进行整改消缺。 2、光伏区12区跟综区支架生产厂家与施工队试装支架。 3、光伏区部分区域螺旋桩定位。 4、光伏区科华逆变器厂家进场对26区逆变器进行普查。
其 它 事 项	1、光伏区下午现场 7 级风，风沙过大，现场未施工。	
本日现场监理人员		王学东 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王明官