

监 理 日 志

日期：2019 年 03 月 22 日

天气：晴

星期：五

气温：-9℃-9℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、监理与业主、总包一起巡视现场。 3、现场召开第四十次监理例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、光伏区12区跟踪区支架试装支架，生产厂家指导安装。 2、光伏区12区跟踪区支架材料倒运散料，电缆沟开挖，敷设低压电缆。 3、光伏区部分区域螺旋桩定位。 4、光伏区26区逆变器、汇流箱泥沙清理。
其 它 事 项	跟踪区支架安装注意事项下发书面文件： 1、电机位置调平摆正，减速机输出轴中心与轴承座中心位于同一直线，上下左右偏差不得大于±0.5mm。 2、立柱底板水平，底板上表面距回转下表面高度差1484mm。 3、立柱垂直（偏差±0.5mm）不歪斜。 4、主梁方管之间距不大于0.5mm。 5、光伏组件间距20mm。 6、U型螺栓安装时与主梁保持垂直。	
本日现场监理人员		王学东 王栋
记录人：王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官