

监 理 日 志

日期：2019 年 03 月 28 日

天气：多云

星期：四

气温：0℃-12℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、审批总包单位报审资料。 3、与业主单位、总包单位对光伏区工程量进行核查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、光伏区12区跟踪区二次场平。 2、光伏区部分区域支架、组件接地连接。 3、光伏区箱变台阶植筋、模板支护。 4、光伏区监控基础开挖，模板支护。 5、光伏区26区进水损坏汇流箱、逆变器更换。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王学东 王栋
记录人：王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官