

监 理 日 志

日期：2019年04月02日

天气：多云

星期：二

气温：0℃-20℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、审批总包单位报审资料。 3、业主、监理、总包光伏区巡视现场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1、光伏区部分区域支架、组件接地连接。 2、光伏区箱变台阶、监控基础模板支护、混凝土浇筑。 3、光伏区部分区域消缺整改。 4、光伏跟踪区支架、组件试装。
其 它 事 项	1、光伏区跟踪区支架厂家进场指导安装。	
本日现场监理人员		王学东 王栋
记录人：王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官