

监 理 日 志

日期：2019 年 04 月 03 日

天气：多云

星期：三

气温：0℃-22℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、现场整理资料，编写监理资料。 2、审批总包单位报审资料。 3、业主、监理、总包光伏区巡视现场。 4、下午陪同业主、厂家、总包到阿特斯项目参观跟踪区。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	包头青山 电器设备 有限公司	1、光伏区部分区域支架、组件接地连接。 2、光伏区部分区域消缺整改。 3、光伏区电缆接头砌筑电缆井。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王学东 王栋	
记录人：王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	