

# 监 理 日 志

日期：2018年 04月 26日

天气：晴

星期：四

气温：9℃-27℃

工程名称：东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 监理现场巡视，生活用房两根低压线杆移除。 (2) 围墙圈梁、钢筋绑扎及制模。 (3) 编辑前期监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1.完成全部围墙毛石基础。 2.重新做三级施工计划。 3.生活用房基础短柱拆除模板。 4.挖掘剩余生活用房基础。 5.支护围墙地梁模板。 6.加工生活用房基础钢筋。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人：王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官