

监 理 日 志

日期: 2018 年 04 月 30 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 7℃-19℃

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 业主监理总包三方光伏区试桩。 (2) 编辑前期监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1.临建围墙砌筑、旗台砌筑。 2.生活用房回填房心。 3.支护生活用房地梁模板。 4.生活用房房心夯实回填。 5.拆除围墙地梁模板。
其 它 事 项	1. 光伏区试桩试桩不成功, 已上报设计院。	
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人: 王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明官