

监 理 日 志

日期: 2018 年 05 月 12 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 14℃-27℃

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。 (2) 编辑前期监理资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	包头青山 电器设备 有限公司	1.生活用房搭建平台钢管架。 2.加工生活用房立柱及顶板钢筋。 3.生活用房绑扎立柱钢筋。 4.做工程进度资料。	
其 它 事 项	现场施工人员在搭建顶撑时未佩戴安全带,已下发监理工作联系单,通知总包单位进行整改,整改完成后再进行施工。		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官	