

监 理 日 志

日期: 2018 年 05 月 18 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 13℃-27℃

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。 (2) 编辑前期监理资料。 (3) 业主召开第六次工程例会。 (4) 光伏区现场验桩。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	包 头 青 山 电 器 设 备 有 限 公 司	1.生活用房顶板支模板。 2.生活用房圈梁绑扎钢筋。 3.110kv架构基础放线。 4.主变基础土方挖掘。 5.35kv配电室基础做材料计划。 6.升压站围墙砌筑。 7.光伏区螺旋桩试打桩，进场材料检验。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		王 明 官 张 广 钦 陈 晓 彬 王 栋	
记 录 人 : 王 栋		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) : 王 明 官	