

# 监 理 日 志

日期：2018年 05月 23日

天气：晴

星期：三

气温：5℃-29℃

工程名称：东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。  (2) 编辑前期监理资料。  (3) 下午召开第七次工程例会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	包头青山 电器设备 有限公司	1.生活用房封顶已完成。 2.110架构基础模板支护一步台完成。 3.升压站围墙砌筑。 4.光伏区螺旋桩打桩810根，累计完成3200根。 5.线路升压站出线端至架空线路段完成电缆沟挖掘800米，砌筑电缆井25座，剩余2座。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官