

监 理 日 志

日期：2018年 05月 26日

天气：多云

星期：六

气温：9℃-22℃

工程名称：东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。 (2) 编辑前期监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 升压站砌筑围墙。 2. 光伏区螺旋桩打桩800根，累计完成5600根。 3. 35kv配电室基础及短柱浇灌混凝土。 4. 主变基础支护模板，绑扎钢筋。 5. 水泵房混凝土浇筑。 6. 养护生活用房顶板。 7. 砌筑外线敷设电力管。 8. 事故油池混凝土浇筑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人：王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官