

监 理 日 志

日期: 2018 年 05 月 27 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 9℃-29℃

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。 (2) 编辑前期监理资料。		
施 工 情 况	施工单位 包头青山 电器设备 有限公司	施工内容及进度 1.35kv配电室-0.06m梁、模板安装、钢筋安装。 2.地下生活泵房基础地板钢筋绑扎完成。 3.事故油池洒水养护。 4.主变二步台模板安装完成。 5.110KV架构二步台模板安装完成。 6.综合用房浇水养护。 7.避雷针浇水养护。 8.围墙南段砌筑。 9.光伏区螺旋桩累计完成5900根, 累计完成9.5%。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官	