

监 理 日 志

日期: 2018 年 05 月 28 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 8℃-28℃

工程名称: 东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。 (2) 编辑前期监理资料。 (3) 现场召开第八次工程例会。		
施 工 情 况	施工单位 包头青山 电器设备 有限公司	施工内容及进度 1.35kv配电室-0.06m梁混凝土浇筑完成。 2.地下生活泵房基础地板混凝土浇筑完成。 3.事故油池洒水养护。 4.主变基础混凝土浇筑完成。 5.110KV架构基础混凝土浇筑完成。 6.综合用房女儿墙模板安装。 7.避雷针浇水养护。 8.光伏区螺旋桩打桩800根, 累计完成6700根。 9.外线电缆管敷设50米。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官	