

# 监 理 日 志

日期：2018年 05月 29日

天气：晴

星期：二

气温：10℃-30℃

工程名称：东方日升乌海 50MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。  (2) 编辑前期监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	包头青山 电器设备 有限公司	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 35kv配电室室内电缆沟模板安装完成。</li><li>2. 地下生活泵房基础地板混凝土浇筑完成。</li><li>3. 事故油池模板拆除完成。</li><li>4. 主变基础浇水养护。</li><li>5. 110KV架构浇水养护、模板拆除。</li><li>6. 综合用房浇水养护。</li><li>7. 避雷针浇水养护。</li><li>8. 围墙东端砌筑完成1/2。</li><li>9. 光伏区螺旋桩打桩800根，累计完成7500根。</li><li>10. 外线电缆管敷设320米。</li><li>11. 支架安装20组。</li></ol>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人：王栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	