

监 理 日 志

日期：2018年 05月 30日

天气：多云

星期：三

气温：12℃-30℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。 (2) 编辑前期监理资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	包头青山 电器设备 有限公司	<ol style="list-style-type: none">1. 35kv配电室室内电缆沟镀锌扁钢安装完成。2. 地下生活泵房池壁钢筋绑扎完成。3. 事故油池土方回填。4. 主变基础浇水养护。5. 110KV架构浇水养护。6. 综合用房女儿墙模板安装完成。7. 避雷针防雷接地网完成。8. 围墙东围墙砌筑完成2/3。9. 光伏区螺旋桩打桩280根，累计完成7780根。10. 外线电缆管敷设440米。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人：王栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	