

监 理 日 志

日期：2018年05月31日

天气：多云

星期：四

气温：13℃-33℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。 (2) 编辑前期监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 35kv配电室室内电缆沟混凝土浇筑。 2. 地下生活泵房池壁模板安装。 3. 事故油池土方回填。 4. 主变基础、110KV架构浇水养护。 5. 综合用房女儿墙混凝土浇筑完成。 6. 避雷针土方回填。 7. 围墙东围墙砌筑完成2/3。 8. SVG基槽土方开挖完成。 9. 光伏区螺旋桩打桩140根，累计完成7920根。 10. 支架安装20组，累计20组。 11. 外线电缆管敷设280米，累计1040米。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人：王栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	