

监 理 日 志

日期: 2018 年 06 月 02 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 13℃-29℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。 (2) 编辑前期监理资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	包 头 青 山 电 器 设 备 有 限 公 司	1. 35kv配电室柱子钢筋绑扎。 2. 地下生活泵房池壁模板安装完成。 3. 主变基础、110KV架构浇水养护。 4. 综合用房女儿墙浇水养护。 5. 升压站围墙抹灰。 6. SVG基槽垫层混凝土浇筑。 7. 110KV架构接地环网焊接 8. 光伏区螺旋桩打桩140根, 累计完成8300根。 9. 支架安装20组, 累计40组。 10. 外线电缆管敷设120米, 累计1160米。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记 录 人: 王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明官	