

监 理 日 志

日期: 2018 年 06 月 03 日

天气: 阴

星期: 且

气温: 12℃-27℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。 (2) 编辑前期监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	35kv配电室主体混凝土浇筑。 - 地下生活泵房池壁模板安装完成。 - 主变基础、110KV架构浇水养护。 - 综合用房女儿墙浇水养护。 - 升压站围墙抹灰。 - SVG设备基础模板安装。 110KV架构接地环网焊接完成回填土方。 - 光伏区螺旋桩打桩140根, 累计完成8440根。 - 支架安装20组, 累计60组。 - 外线电缆管敷设120米, 累计1280米。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官