

监 理 日 志

日期：2018年06月04日

天气：晴

星期：二

气温：17℃-32℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。 (2) 编辑前期监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 35kv配电室主体混凝土浇筑完成。 2. 地下生活泵房池壁模板安装完成。 3. 主变基础、110KV架构浇水养护。 4. 综合用房女儿墙浇水养护。 5. 升压站围墙抹灰。 6. SVG设备基础模板安装、钢筋绑扎。 7. 110KV架构接地环网焊接完成回填土方。 8. 光伏区螺旋桩打桩140根，累计完成8580根。 9. 支架安装20组，累计80组。 10. 外线电缆管敷设120米，累计1400米。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人：王栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	