

监 理 日 志

日期: 2018 年 06 月 07 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 13℃-27℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。 (2) 监理王学东进场。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 35kv配电室洒水养护。 2. 地下生活泵房洒水养护, 模板拆除。 3. 主变基础、110KV架构洒水养护。 4. 综合用房洒水养护, 配电室槽钢安装。 5. SVG基础洒水养护。 6. 光伏区螺旋桩打桩累计完成9980根。 7. 支架安装40组, 累计320组。 8. 组件安装6组, 累计6组。 9. 外线1#塔基基槽土方开挖完成。 10. 外线16#混凝土垫层浇筑完毕。 11. 外线4#、5#模板安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官