

监 理 日 志

日期: 2018 年 06 月 08 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 12℃-28℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 35kv配电室洒水养护。 2. 地下生活泵房洒水养护, 模板拆除完成。 3. 主变基础、110KV架构洒水养护。 4. 综合用房脚手架拆除完成, 配电室槽钢安装、给排水安装、电缆沟模板安装完成、室内土方平整完成。 5. SVG基础洒水养护。 6. 支架安装20组, 累计340组。 7. 组件安装30组, 累计36组。 8. 外线13#、14#、15#塔基基槽土方开挖。 9. 外线16#模板安装。 10. 外线5#、6#、7#地脚螺栓安装。 11. 外线7#塔基础混凝土浇筑完成
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官