

监 理 日 志

日期: 2018 年 06 月 09 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 14℃-31℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	35kv配电室、地下生活泵房、主变、110架构、避雷针、SVG洒水养护。 - 综合用房室内地面基层混凝土浇筑完成, 植墙筋完成。 - 场区内排水东侧排水沟沟槽土方开挖完成, 西侧、北侧排水管道安装完成, 排水井砌筑完成一座。 - 支架安装20组, 累计360组。 - 组件安装30组, 累计66组。 - 外线11#、12#、13#基坑塔基基槽土方开挖。 - 外线1#、2#、16#模板安装。 - 外线4#地脚螺栓安装完成。 - 外线4#、5#、6# (1/2) 塔基础混凝土浇筑完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人: 王栋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王明官