

监 理 日 志

日期: 2018 年 06 月 11 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15℃-34℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 35kv配电室、地下生活泵房、事故油池、主变、110架构、SVG洒水养护。 2. 综合用房墙体砌筑完成2/3。 3. 场区内排水东侧排水管安装完成, 排水井砌筑完成三座。 4. 支架安装20组, 累计400组。 5. 组件安装30组, 累计116组。 6. 外线1#、14#、12#、13#模板安装。 7. 外线1#、16#地脚螺栓安装完成。 8. 外线2#、16#塔基础混凝土浇筑完成。 9. 外线3#、4#、5#拆除模板。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官