

监 理 日 志

日期: 2018 年 06 月 12 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15℃-35℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 35kv配电室、地下生活泵房、事故油池、主变、避雷针洒水养护。 2. 110架构断路器、隔离开关安装 3. 综合用房填充墙山墙砌筑完成2/3保护柜安装。 4. SVG、电抗器安装。 5. 组件安装50组, 累计166组。 6. 电缆沟开挖300米, 累计完成1550米。 7. 敷设电缆管300米, 累计完成1040米。 8. 外线13#、12#、10#、8#模板安装。 9. 外线12#、13#、14#地脚螺栓安装完成地脚螺栓安装完成。 10. 外线1#、14#塔基础混凝土浇筑完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官

