

监 理 日 志

日期：2018年06月14日

天气：晴

星期：四

气温：19℃-34℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。 (2) 质检站进场进行检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位 包 头 青 山 电 器 设 备 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 1. 35kv配电室、地下生活泵房、事故油池、避雷针洒水养护。 2. 主变设备安装中。 3. 110架构断路器、隔离开关安装。 4. 综合用房山墙构造柱混凝土浇筑完成。 5. SVG电抗器安装。 6. 支架安装20组，累计420组 7. 组件安装25组，累计211组。 8. 电缆沟开挖300米，累计完成1550米。 9. 敷设电缆管300米，累计完成1040米。 10. 外线13#、12#、10#、8#模板安装。 11. 外线12#、13#、14#地脚螺栓安装完成地脚螺栓安装完成。 12. 外线8#、9#、11#、15#塔基础混凝土浇筑完成。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		王 明 官 张 广 钦 陈 晓 彬 王 栋

记录人:王栋

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官