

监 理 日 志

日期：2018年06月16日

天气：多云

星期：六

气温：16℃-28℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	<ol style="list-style-type: none">35kv配电室填充墙砌筑完成2/3。地下生活泵房、事故油池、避雷针洒水养护。主变设备安装完成。110架构断路器、隔离开关安装。综合用房构造柱完成，屏柜安装。SVG电抗器安装。场区内电缆沟土方开挖浇筑混凝土垫层。支架安装10组，累计440组组件安装20组，累计256组。外线所有塔基洒水养护。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人：王栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	