

监 理 日 志

日期: 2018 年 06 月 17 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 17℃-31℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	(1) 审批总包单位上报资料。 (2) 芮总到乌海项目现场巡视, 指导工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电 器 设 备 有 限 公 司	35kv配电室填充墙砌筑完成2/3, 35KV开关柜安放完成。 - 地下生活泵房水池外保温完成1/2。 - 事故油池、避雷针洒水养护。 - 主变设备试验。 110架构断路器、隔离开关安装。 - 综合用房填充墙砌筑完成, 清理室内垃圾。 - SVG电抗器安装。 - 场区内电缆沟模板安装完成2/3。 - 螺旋桩施工100根, 累计完成10080根。 - 支架安装累计完成440组。 - 组件安装50组, 累计完成306组。 - 外线塔基防雷接地完成2座。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人: 王栋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王明官