

监 理 日 志

日期: 2018 年 06 月 19 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 17℃-32℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、 审批总包单位上报资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	包头青山 电 器 设 备 有 限 公 司	1. 35kv配电室高压柜安装。 2. 地下生活泵房水池外保温完成，土方回填完成。 3. 事故油池、避雷针洒水养护。 4. 主变散热片安装。 5. 110架构隔离开关安装。 6. 综合用房主控室、二次设备室抹灰完成。 7. 东围墙砌筑完成2/3。 8. SVG接地网连接完成。 9. 场区内电缆沟混凝土浇筑完成。 10. 光伏区支架安装190组，累计完成650组 11. 光伏区组件安装50组，累计完成630组。 12. 光伏区箱变基础6座，累计完成6座。 13. 光伏区电缆沟土方开挖1000方，累计完成1000方。 14. 光伏区低压电缆敷设5方阵完成。 15. 光伏区组与组接地完成5、6方阵。 16. 外线工程基础已完成。 17. 外线防雷接地完成2座，累计完成4座。 18. 外线所有塔基洒水养护。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王明官	

