

监 理 日 志

日期: 2018 年 06 月 20 日

天气: 阵雨

星期: 三

气温: 19℃-34℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。 2、业主召开第十三次工程例会。	
施 工 情 况	施工单位 包头青山 电器设备 有限公司	施工内容及进度 1. 35kv配电室高压柜安装。 2. 地下生活泵房池内抹防水砂浆完成1/2。 3. 事故油池、避雷针洒水养护。 4. 主变注油。 5. 110出线架构安装完成, 避雷器支柱安装完成。 6. 综合用房抹灰完成1/3。 7. 东围墙砌筑完成。 8. SVG接地网连接完成。 9. 场区内电缆沟模板拆除完成, 电缆沟支架焊接完成1/2。 10. 光伏区支架安装80组, 累计完成730组 11. 光伏区组件安装40组, 累计完成670组。 12. 外线所有塔基洒水养护。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人: 王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明官