

监 理 日 志

日期: 2018年06月23日

天气: 阴

星期: 六

气温: 21℃-34℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 35KV开关柜试验完成、填充墙砌筑完成、二次接线。 2. 地下生活泵房、事故油池、避雷针洒水养护。 3. 110架构电压、电流互感器安装完成、隔离开关接线。 4. 综合用房室外抹灰完成、屋面防水开始施工、直流柜试验。 5. 围墙抹灰完成3/4。 6. SVG安全防护网焊接。 7. 场区内电缆沟电缆敷设。 8. 光伏区支架安装60组, 累计完成920组。 9. 光伏区组件安装100组, 累计完成860组。 10. 光伏区电缆沟土方开挖780方, 累计完成1780方。 11. 光伏区低压电缆敷设5、6、7方阵完成。 12. 外线所有塔基洒水养护。 13. 外线铁塔组立完成4基, 累计完成12基。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官