

监 理 日 志

日期: 2018 年 06 月 26 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 18℃-35℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 35KV配电室开关柜二次接线。 2. 主变注油完成。 3. 110架构隔离开关接线完成。 4. 综合用房屋面防水开始施工，屏柜二次接线完成3/4，地面铺装完成1/4。 5. 避雷针组装完成。 6. 围墙内抹灰完成1/4。 7. 场区内电缆沟二次控制电缆敷设，低压电缆敷设，光伏区进35KV 配电间电缆敷设完成。 8. 站区道路换填三七灰土完成1/2。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官