

监 理 日 志

日期: 2018 年 06 月 28 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 22℃-34℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 35KV配电室35KV开关柜试验、调试。 2. 主变试验完成。 3. 110架构全部完成。 4. 综合用房屋面防水找坡层完成, 地面铺装完成2/4, 对点完成。 5. 避雷针安装完成。 6. 围墙内抹灰完成3/4。 7. 进SNG电缆接头完成。 8. 站区道路换填三七灰土完成。 9. 光伏区支架安装10组, 累计完成1000组。 10. 光伏区组件安装20组, 累计完成940组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人: 王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明官