

监 理 日 志

日期: 2018 年 07 月 01 日

天气: 雨

星期: 日

气温: 18℃-28℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 综合用房屋面防水卷材施工。 2. 综合用房外墙保温。 3. 升压站清理建筑垃圾。 4. 光伏区支架安装完成10组，累计完成989组。 5. 光伏区组件安装完成11组，累计完成958组。 6. 光伏区6#、7#方正低压电缆接线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官