

监 理 日 志

日期：2018年07月02日

天气：多云

星期：二

气温：18℃-32℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	<ol style="list-style-type: none">1. 地下生活泵房水箱安装完成。2. 综合用房屋面防水施工完成，地面铺装完成2/4，外墙保温完成1/2，爬梯完成。3. 场区内电缆沟沟盖板完成1/2。4. 站区道路基层完成。5. 光伏区支架安装完成20组，累计完成1000组。6. 光伏区组件安装完成40组，累计完成980组。7. 电缆沟土方回填完成354方，累计完成2134方。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人：王栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	