

监 理 日 志

日期: 2018 年 07 月 06 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 19℃-31℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。 2、见证送检样品。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 35kv配电室外墙保温全部完成, 外墙抹灰、腻子施工完成1/4。 2. 综合用房屋顶接闪网焊接完成, 室内腻子开始施工。 3. 围墙涂料已全部完成。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官	