

监 理 日 志

日期：2018年07月09日

天气：多云

星期：二

气温：19℃-35℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。 2、见证送检样品。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 地下生活泵房顶板混凝土浇筑完成。 2. 围墙散水基层换填土完成1/4。 3. 综合用房室内腻子完成1/3，室内接地网完成1/3。 4. 升压站消缺。 5. 光伏区消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人：王栋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	