

监 理 日 志

日期: 2018 年 07 月 19 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 20℃-26℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 地下生活泵房内做等电位接地。 2. 110架构消缺。 3. 综合用房室内腻子二次完成3/5。 4. 站区进站道路模板安装完成2/3。 5. 场区人工土方平整。 6. 综合用房以南接地网土方回填完成。 7. 站内污水井砌筑。 8. 光伏区消缺。 9. 外线消缺。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官	