

监 理 日 志

日期: 2018 年 07 月 24 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 16℃-27℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。		
0 施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 35KV配电间室内二次赋子施工完成。 2. 综合用房室轴流风机孔洞封堵完成。 3. 站外排水沟砌筑完成、抹灰完成。 4. 站区内道路混凝土浇筑完成3/4。 5. 场区人工土方平整。 6. 场区接地网完成4/5。 7. 光伏区消缺。 8. 外线消缺。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官	