

监 理 日 志

日期：2018 年 07 月 28 日

天气：多云

星期：六

气温：20℃-29℃

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。		
0 施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 综合用房室内木门玻璃安装完成，墙体腻子修补。 2. 场区内排水沟两侧土方回填完成。 3. 站区道路洒水养护。 4. 场区外周边土方平整。 5. 光伏区消缺。 6. 外线消缺。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人：王栋		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王明官	