

监 理 日 志

日期: 2018 年 07 月 31 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 20℃-31℃

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

监 理 工 作 情 况	1、审批总包单位上报资料。		
0 施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	包头青山 电器设备 有限公司	1. 35kv配电室室外台阶铺设大理石完成。 2. 综合用房室内个别电缆沟盖板补充完成。 3. 站区道路洒水养护。 4. 场区内土方平整完成4/5。 5. 光伏区消缺。 6. 外线消缺。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王明官 张广钦 陈晓彬 王栋	
记录人:王栋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王明官	